

**Protokół nr 1 /2018**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 29.01.2018 roku**

1. W posiedzeniu Komisji wzięli udział radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
2. Podjęto dyskusję nad przyjęciem proponowanego porządku obrad posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji Gminnego Przedszkola w Gostyni.
5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

Nie wniesiono zmiany w proponowanym porządku obrad.

Ad.2. Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

- 5 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosy „wstrzymujących się”

Ad.3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu:

- 5 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Ad.4.

Przewodnicząca otwarła posiedzenie, przywitała radnych i gości. Po przegłosowaniu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, przewodnicząca oddała głos przedstawicielom Urzędu Gminy Wyry, którzy przedstawili szczegóły dotyczące inwestycji prowadzonej w Gminnym Przedszkolu w Gostyni. Inwestycję prowadzi firma DOMBUD z Katowic. Umowa została zawarta na okres 3 lat, jej zakończenie zaplanowane jest na 31.07.2019 r., a na uzyskanie wszystkich odbiorów i zezwoleń firma ma czas do 30.11.2019 r. Inwestycja została podzielona na 3 lata ze względu na finansowanie i chęć starania się o dofinansowanie na termomodernizację.

Pierwotna umowa opiewała na kwotę 4 786 597,82 zł, konieczne okazało się jednak wprowadzenie robót dodatkowych (m.in. zastosowano inną technologię przy remoncie dachu). Po aneksach kwota umowy wzrosła do 4 946 000 zł. Pierwsza rata w wysokości 1 309 453 zł została zapłacona pod koniec ubiegłego roku, zapłacono również pierwszą część płatności

nadzoru budowlanego i inne dodatkowe płatności, co dało łączną kwotę 1 329 297,47 zł. W tym roku w budżecie gminy na inwestycję zarezerwowane jest 1 500 000 zł.

Kierownik referatu GKI Ewa Taut przybliżyła radnym zakres prac, które zostały do wykonania, a także te, które na razie nie są ujęte w harmonogramie – m.in. kolorowanie murali na ścianach zewnętrznych czy wykonanie ogrodu zimowego.

Firma DOMBUD deklaruje wcześniejsze zakończenie prac – do końca sierpnia 2018 roku. Jednak do tego czasu na pewno nie będzie wszystkich potrzebnych zezwoleń.

Dyrektor przedszkola Grażyna Olearczyk zwróciła uwagę, że w zarezerwowanych na inwestycję środkach nie jest ujęte wyposażenie sal. Ujęte jest tylko wyposażenie kuchni. Omówiono również kwestię żywienia dzieci w trakcie remontu kuchni, której udostępnienie jest niezbędne wcześniej niż zakładano. Ostateczny wybór formy żywienia dzieci nastąpi na spotkaniu z wykonawcą w pierwszych dniach lutego.

Korzystając z okazji dyrektor przedszkola omówiła aktualną sytuację kadry pedagogicznej – cztery nauczycielki przebywają na L4 z racji ciąży, co powoduje konieczność szukania osób na zastępstwo.

Ad.5.

Brak wolnych głosów.

Ad.6.

Kolejne posiedzenie komisji jest zaplanowane na 26 lutego. Komisja planuje udać się do wydziału geodezji i zapoznać ze stanem gminnych nieruchomości gruntowych.

Protokołował:

Joanna Pasierbek- Konieczny

Przewodniczący Komisji:

Joanna Pasierbek- Konieczny